

REFERENČNÍ LIST

- osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací realizovaných firmou:

ZVÁNOVEC a. s., Rudolfovská tř.597, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 26 279,

Investor: **Obec Uhlířská Lhota**; Uhlířská Lhota 69, 281 26 Uhlířská Lhota

Tel/e-mail: 321 781 489 / obec@uhlirskalhota.cz

IČ: 002 35 849

Statutární zástupce: Bc. Markéta Pospíšilová, starostka

Technický dozor investora: Ing. Libor Žižka, 724 518 478 / libor.zizka@gmail.cz

Název díla: **„ODBAHNĚNÍ A REKONSTRUKCE MVN NA P. Č. 52, K. Ú. RASOCHY (NÁVESNÍ)“**

Místo realizace: k.ú. Rasochy, k.ú. Uhlířská Lhota

Stručný popis díla: rekonstrukce hráze nádrže včetně funkčních objektů a břehového opevnění, odbahnění nádrže a zřízení trvalého sjezdu do nádrže

Finanční objem:

4 804 840 Kč bez DPH

5 813 856 Kč včetně DPH

Hlavní objemy prací:

- odstranění nánosů – 852m³
- odkopávky a prokopávky – 574m³
- sejmutí ornice – 1 135m²
- zdívo z lomového kamene vodních staveb – 2,25m³
- konstrukce vodních staveb z betonu železového mrazuvzdorného – 12,7m³
- založení lučního trávníku – 523m²
- rovinanina z lomového kamene tříděného s urovnáním líce – 324m³
- dlažba z lomového kamene – 21,55m²
- schody z lomového kamene – 12,5m²
- odpadní potrubí z PVC DN400 – 18,5m
- zřízení plochy ze silničních panelů – 18m²
- zřízení a rozebrání plochy ze silničních panelů – 30m²
- odstranění stromů – 8kusů
- výsadba keřů – 10kusů

Termín realizace: 09/2025 – 03/2026

Zhodnocení:

Výše uvedená stavba byla provedena řádně a odborně, dodána v souladu s podmínkami uzavřenými v SOD a byla dokončena a předána ve smluvních termínech bez vad a nedodělků. S prováděcí firmou jsme byli spokojeni. Veškeré práce probíhaly v dohodnutých termínech a kvalitě. Přístup pracovníků k okolní přírodě a k životnímu prostředí byl šetrný, bez jakýchkoliv připomínek.

Dne 14.5.2026

OBEC UHLÍŘSKÁ LHOTA
Uhlířská Lhota 69, 281 26 Týnec n. L.
IČ: 00235849
tel.: 321 781 489

Markéta Pospíšilová
starostka