

REFERENČNÍ LIST

- osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací realizovaných firmou:

ZVÁNOVEC a. s., Rudolfovska tř.597, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 26 279,

Investor: **Obec Paseky**, 397 01 Paseky 17

Tel/email: 382 259 989 / paseky-pi@volny.cz

IČ: 005 12 010

Zástupce: Václav Kostohryz, starosta

Název díla: „**PASECKÝ RYBNÍK**“ A „**PASECKÝ RYBNÍK – OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE**“

Místo realizace: k.ú. Paseky

Stručný popis díla: Obnova zaniklé vodní nádrže a zřízení nové obslužné komunikace.

Pasecký rybník – výstavba homogenní zemní sypané hráze o délce 73,1m, šířce v koruně 4 m a s objemem tělesa hráze 1 700 m³, návodní líc – pohoz drceným kamenivem, výstavba betonového sdruženého funkčního objektu s délkou hrany bezpečnostního přelivu: 2 x 6m, kácení stromů, založení trávníku.

Obslužná komunikace – vozovka: 70 m² – asfaltová plocha, 927 m² – štěrk s povrchem z lomové výsivky, nezpevněná krajnice: 130 m² - štěrkodrt'

Finanční objem:

8 877 996,- Kč bez DPH
10 742 375,- Kč včetně DPH

z toho: Pasecký rybník:

hráz:	7 820 714,- Kč bez DPH
sdružený objekt:	1 081 901,- Kč bez DPH
úpravy v nádrži:	3 764 773,- Kč bez DPH
	2 575 365,- Kč bez DPH

Obslužná komunikace:

1 057 282,- Kč bez DPH

Hlavní objemy prací:

- uložení do hráze – 1 700 m³
- pohoz z kamene – 110 m³
- výkopové práce - hráz – 2 300 m³
- monolitické železobetonové konstrukce – 372 m³
- zához z lomového kamene – 13 m³
- rovinanina z lomového kamene s vyklínováním a urovnáním líce – 18 m³ (45 m²)
- výkop v nádrži – 8 221 m³

Termín realizace: 10/2019 – 06/2020

Zhodnocení:

Výše uvedená stavba byla provedena řádně a odborně, dodána v souladu s podmínkami uzavřenými v SOD a byla dokončena a předána ve smluvních termínech bez vad a nedodělků. S prováděcí firmou jsme byli spokojeni. Veškeré práce probíhaly v dohodnutých termínech a kvalitě. Přístup pracovníků k okolní přírodě a k životnímu prostředí byl šetrný, bez jakýchkoliv připomínek.

Dne 1.10.2020

.....
Václav Kostohryz
starosta

