

REFERENČNÍ LIST

- osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací realizovaných firmou:

ZVÁNOVEC a. s., Rudolfovska tř.597, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 26 279,

Investor: **Město Vodňany**, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany

Tel/e-mail: 383 379 111 / muvod@muvodnany.cz

IČ: 002 51 984

Zástupce: Martin Macháč, starosta

Zástupce ve věcech technických: Ing. Šárka Vokurková, vedoucí odboru právy majetku
a investic, tel.: 725920656, email: vokurkova@muvodnany.cz

Název díla: **„VODŇANY, KŘTĚTICE – PRODLOUŽENÍ VODOVODU“**

Místo realizace: k.ú. Křtětice

Stručný popis díla: Prodloužení vodovodu z potrubí PE 100RC v celkové délce 722m, zřízení domovních přípojek z potrubí PE 100RC v počtu 23ks a přepojení stávající přípojky v počtu 1ks. Součástí výstavby byly i řízené zemní protlaky silnice III/02223 2xPE d225x13,4mm - délky 18,2m a 1xPE d160x9,5mm – 8,7m, 2xPE d110x6,6mm – 15,6m, opravy komunikací z asfaltového betonu, založení trávníků.

Finanční objem:

3 530 248,- Kč bez DPH
4 271 600,- Kč včetně DPH

z toho:	SO 01 prodloužení vodovodu:	2 078 262,- Kč bez DPH
	SO 02 vodovodní přípojky:	1 251 985,- Kč bez DPH
	Vedlejší rozpočtové náklady:	200 000,- Kč bez DPH

Hlavní objemy prací:

- vodovodní řad z PE100RC d110x6,6mm – 468,80m
- vodovodní řad z PE100RC d63x5,8mm – 253,20m
- vodovodní přípojky z PE100 d32x3,0mm – 230,10m
- řízené horizontální vrtání s vtažením potrubí – 590,55m
- založení trávníku – 165,31m²
- dlažba z kamenných kostek – 11,80m²
- komunikace z asfaltového betonu – 139,95m²

Termín realizace: 04/2025 – 06/2025

Zhodnocení:

Výše uvedená stavba byla provedena řádně a odborně, dodána v souladu s podmínkami uzavřenými v SOD.

Dne 4.8.2025

MĚSTO VODŇANY

nám. Svobody 18

389 01 Vodňany -21-

IČO: 00251984 DIČ: CZ00251984



Martin Macháč, starosta